

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL PEDRO VIEIRA

BAIRRO: CAMPINHO

PRAZO: 9 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	2,11%	100,00%	95,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%
		189.558,06	189.558,06	180.838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,67
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00%	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		539.081,58	539.081,58	59.897,95	59.897,95	59.897,95	59.897,95	59.897,95	59.897,95	59.897,95	59.897,95	59.897,95
3	PROJETOS	1,95%	100,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		175.470,31	175.470,31	122.829,22	52.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	100,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		43.470,70	43.470,70	30.429,49	13.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TERRAPLANAGEM	2,03%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		182.334,75	182.334,75	91.167,38	91.167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS	0,31%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		27.943,24	27.943,24	27.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIÇOS EXTERNOS - MURO	3,70%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		331.954,10	331.954,10	0,00	165.977,05	165.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SERVIÇOS EXTERNOS - SERRALHERIA	0,74%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		66.774,30	66.774,30	0,00	0,00	66.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIÇOS EXTERNOS - PAVIMENTAÇÃO	3,60%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		323.027,70	323.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.027,70
10	SERVIÇOS EXTERNOS - ARRIMO	6,39%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		574.350,46	574.350,46	0,00	0,00	574.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>ESCOLA - BLOCO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
10.1	FUNDAÇÃO	5,74%	100,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		515.880,45	515.880,45	0,00	154.764,14	257.940,23	103.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	ESTRUTURA	19,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.717.892,82	1.717.892,82	0,00	0,00	0,00	858.946,41	858.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	COBERTURA	8,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		763.220,05	763.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.220,05	0,00	0,00	0,00
10.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,57%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		51.172,56	51.172,56	0,00	0,00	25.586,28	25.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	3,83%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
		344.323,43	344.323,43	0,00	0,00	0,00	137.729,37	137.729,37	0,00	0,00	68.864,69	0,00
10.6	PISOS E SOLEIRAS	7,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		717.384,00	717.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.692,00	358.692,00	0,00	0,00	0,00
10.7	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
		131.657,17	131.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.325,74	26.331,43
10.8	REVESTIMENTOS	7,39%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		663.918,02	663.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.959,01	331.959,01	0,00	0,00
10.9	PINTURA	5,32%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		478.039,97	478.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.019,99	239.019,99	0,00
10.10	VIDROS E ESPELHOS	0,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4.164,56	4.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,56
10.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,68%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		599.876,29	599.876,29	0,00	0,00	59.987,63	89.981,44	89.981,44	89.981,44	89.981,44	89.981,44	89.981,44
10.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,10%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		368.336,44	368.336,44	0,00	0,00	36.833,64	55.250,47	55.250,47	55.250,47	55.250,47	55.250,47	55.250,47
10.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,76%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	30,00%	5,00%	10,00%	5,00%
		68.499,68	68.499,68	0,00	0,00	20.549,90	6.849,97	6.849,97	20.549,90	3.424,98	6.849,97	3.424,98
10.14	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	0,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		54.684,81	54.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,20	13.671,20	13.671,20	13.671,20
10.15	SERVIÇOS DIVERSOS	0,54%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		48.349,42	48.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,42
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,71%</b>	<b>5,98%</b>	<b>14,12%</b>	<b>14,89%</b>	<b>17,45%</b>	<b>18,85%</b>	<b>8,83%</b>	<b>7,11%</b>	<b>7,05%</b>
		<b>8.981.364,87</b>	<b>8.981.364,87</b>	<b>513.105,66</b>	<b>537.488,82</b>	<b>1.267.897,45</b>	<b>1.337.417,98</b>	<b>1.567.347,61</b>	<b>1.693.222,03</b>	<b>793.205,04</b>	<b>638.861,44</b>	<b>632.818,83</b>

DIORGES DE SOUZA BARBOSA

