

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		42.295,56	42.295,56	42.295,56	0,00	0,00	0,00
2	RECAPEAMENTO	48,64%	100,00%	29,97%	0,00%	70,03%	0,00%
		2.725.846,06	2.725.846,06	816.936,06	0,00	1.908.910,00	0,00
3	DRENAGEM	40,46%	100,00%	26,61%	73,39%	0,00%	0,00%
		2.267.364,89	2.267.364,89	603.345,80	1.664.019,09	0,00	0,00
4	URBANIZAÇÃO	6,39%	100,00%	0,00%	46,45%	52,27%	1,28%
		358.176,22	358.176,22	0,00	166.372,85	187.218,71	4.584,66
5	DESMOBILIZAÇÃO	0,04%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		2.174,46	2.174,46	0,00	0,00	2.174,46	0,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,71%	100,01%	26,94%	34,59%	38,39%	0,09%
		207.958,08	207.978,88	56.023,91	71.932,70	79.835,11	187,16
TOTAL		100,00%	100,00%	27,10%	33,95%	38,87%	0,09%
		5.603.815,27	5.603.836,07	1.518.601,33	1.902.324,65	2.178.138,27	4.771,82

Lagoa Santa, data da assinatura digital.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS